

DATES IMPORTANTES DES FUTURS TRAVAUX :

Période	Descriptif	Informations
Jusqu'à mi-avril 20	Gros œuvres parking	Bruit idem depuis le début du chantier
Vendredi 28 février 20	Mise en place de la grue G2 (le parking extérieur doit être libéré)	De 6h à 17h
Semaine du 2 au 6 mars 20	Aspiration des graviers en toiture	Travaux bruyants
Du 9 au 18 mars 20	Retrait de l'étanchéité en toiture	Travaux bruyants
Du 19 au 27 mars 20	Démolition de la chape en toiture des montées 82 / 80 / 78	Travaux très bruyants
Du 30 mars au 10 avril 20	Sciage des édicules ascenseurs des montées 82 / 80 / 78	Travaux très bruyants
Début avril 20	Début du gros œuvre en toiture des montées 82 / 80 / 78	Travaux bruyants