



SEPTEMBRE - OCTOBRE 2024

# bulletin d'information aux habitants du chemin de la montagne

## travaux de béton armé, renforcement d'une paroi



Le maçon a déployé ses deux grues pour permettre les manutentions, livraisons de la phase du gros oeuvre du chantier. Elles vont permettre un débit efficace des matériaux et optimiser le planning. En même temps, les premières étapes du radier ont été coulées. Au final ce sera l'entier de la surface qui sera couverte par ce qui sera le dernier sous-sol du projet. A futur, un parking, la chaufferie et des locaux techniques des bâtiments occuperont cette surface. **Une journée portes ouvertes aura lieu le mercredi 15 octobre de 13h30 à 17h30.** Informations à suivre.

En parallèle du démarrage des travaux de gros œuvre, les travaux spéciaux et les travaux de terrassement se poursuivent. Un étayage métallique est en cours de réalisation sur la paroi du chemin de la Montagne afin de permettre l'évacuation des derniers m<sup>3</sup> de terrassements d'ici la fin du mois d'octobre. D'ici-là, ce sont l'ensemble des réseaux de fond de fouilles qui auront été finalisés.



## communication

La communication autour du chantier du chemin de la Montagne 136 est diffusée au travers du Groupe Montagne et d'un panneau d'information public autour du chantier.